

Составлено
И.о. главного инженера
БФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
Маслюк Р.А.



Утверждаю
И.о. заведующего
МКДОУ «Детский сад №4
«Улыбка»
Кулькова А.Ш.



**План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад №4 «Улыбка» Левокумского муниципального округа
Ставропольского края, п. Новокумский**

1. Общие сведения

1.	Адрес учреждения	357965
2.	год постройки	1966
3.	общая площадь здания (м.кв)	1980,0
4.	Теплоснабжающая организация	Буденновский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
5.	Наличие подвала	имеется
6.	Наличие элеватора/ теплового пункта	имеется
7.	Система отопления	закрытая
8.	Схема отопления	двухтрубная
9.	Система ГВС	закрытая
10.	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных сезонов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023 г.г	181
	2023-2024 г.г	182
	2024-2025 г.г	183
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°С
	2022-2023 г.г	1,9
	2023-2024 г.г	2,4
	2024-2025 г.г	4,9
3.	Объем потребляемой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гккал
	2022-2023 г.г	279,41
	2023-2024 г.г	283,20
	2024-2025 г.г	281,21

4.	Случаи размораживания внутренней системы теплоснабжения	
	2022-2023 г.г	0
	2023-2024 г.г	0
	2024-2025 г.г	0
5.	Случаи аварий/ дефектов внутренних систем теплоснабжения	
	2022-2023 г.г	0
	2023-2024 г.г	0
	2024-2025 г.г	0
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023 г.г	0
	2023-2024 г.г	0
	2024-2025 г.г	0
6.1.	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023 г.г	0
	2023-2024 г.г	0
	2024-2025 г.г	0
6.2.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023 г.г	0
	2023-2024 г.г	0
	2024-2025 г.г	0
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления	
	2022-2023 г.г	0
	2023-2024 г.г	0
	2024-2025 г.г	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1.	Проведение гидropневматической промывки системы отопления.	Июнь-август
2.	Проведение ревизии запорной арматуры с последующей покраской.	Июнь-август
	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, труб	Май
3.	Проверка теплового счетчика.	Май
4.	Проверка кранов Маевского.	Июнь-август
5.	Подготовка паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.	Август
6.	Запуск системы отопления после системы Паспорта готовности к отопительному сезону на 2025-2026 г.г.	Октябрь